



मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(मिनी रत्न कंपनी)

दैनिक प्रगति रिपोर्ट फरवरी-2017 02.02.2017

ISSUED ON 03-02-2017 AT 12.00 HRS

क. वेधन (विभागीय)

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	परियोजना प्रबन्धक	लक्ष्य मी.	प्रगति(मी.)			डिपलायड रिगे	संचित 2016-17
					दिन	रिगे	संचित		
पू.क्षेत्र	कोयला	रामकोला-तातापानी.(CMPDIL-MoU & MoC)	नितीश कुमार	1800	72	4	134	4	
		जिलगा बरपाली-(CMPDIL-MOU)	एम. भास्करन	5000	260	6	479	6	370 D: 36 m, N: 40 m DEP: 222.50 m, 374 D: 33 m, N: 21 m DEP: 517 m.
		धरमजयगर -(CMPDIL-MOU)-DOLESARA	पी. रविन्द्रन	4200	115	5	236	6	378 D: 14 m, N: 15 m, DEP: 701 m.(SPINDLE VIBRATION, KDR- HYD. SYS PROB. (02/02)
		लाबजी पुसला	वी. डी. मेश्राम	5000	171	6	364	6	371 D: 20 m, N: 33 m DEP: 256 m, 376 D: 28 m, N: 23 m DEP: 541 m.
		गोरही महलोई (CMPDIL-MOU)	एस. एन. खड्से	2600	101	4	203	4	377 D: 33 m, N: 27 m DEP: 214 m.
		उरगा (MOC)	ए. के. श्रीवास्तव	5500	210	5	374	6	HIGHTECH 366 D: 30 m, N: 27 m DEP: 303 m., 367 D: 30 m, N: 27 m DEP: 311 m., 372 D: 33 m, N: 36 m, DEP: 288 m., 375 US (31/01), 355 SPINDLE PROB.
		कुल पू.क्षेत्र	वाइ. आर. वारापत्रे, ऑ.प्र.	24100	929	30	1790	32	229652
म.क्षेत्र	कोयला	सिंगरोली-(MoC)	राजेश पटेल	1800	45	3	93	4	277 US (02/02)
		बुढार -(CMPDIL MoU)	राहुल राजपूत	2000	70	5	142	5	
		रेवंती (CMPDI-MOU)	मुकेश ओझा	2500	100	3	200	3	
		सतना (NMET)	ए. के. त्रिवारी	500	14	2	24	2	
		कुल म.क्षेत्र	मुश्ताक, ऑ.प्र.	6800	229	13	459	14	73699
प.क्षेत्र	लिग्नाइट	देसवाल (MOC)	अरविन्द गुलाटी	3100	100	5	199	5	
		कुल प.क्षेत्र	अरविन्द गुलाटी ऑ.प्र.	3100	100	5	199	5	27432
द.क्षेत्र	लिग्नाइट	सेतीयाटोपे (MOC)	गसल खान	1500	18	2	36	3	213 WS (01/02), 265 & 340 BH COLLAPSING
		कोयला सोमावरम (APMDC)	के. सुकुमार	800	27	2	54	2	
		गोल्ड के जी एफ (MOM)	बी बी सामल	1000	6	1	19	3	306 INHOLE PROB., 346 US (02/02)
		गोल्ड के जी एफ DUMPS D-2 (MOM)		0	0	1	1	RTO WORK (02/02)	
		मोलिब्डेनम वेल्सिंगटोपी (MOM)	अशोक साहा	300	25	3	44	3	
		कुल द.क्षेत्र	दर्शनलाल ऑ.प्र.	3600	76	8	154	12	24001
अन्य	आइरन और	सुन्दरगढ (NMET) (RC DRILLING)	ए. यू. गजभिए	600	0	0		1	BD (11/01)
	पोटाश	जैतपुर (MOM)	एच अनारकर	800	0	0		1	360 UF (01/02)
	बाक्ससाइट	सेराइपानी (NMET)	जेम्स मुंडा	125	6	2	8	2	
		योग (क)		1525	6	2	8	4	8530
		उत्पादकता		39125	1340	58	2610	67	336081
					20				

संचित प्रगति (क) 02-01-2017 तक 2070 मी. 65 डिलों से

संचित प्रगति (क) 02-02-16 तक 1627 मी. 72 डिलों से

ख. वेधन (आउटसॉसिंग)

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	परियोजना प्रबन्धक	लक्ष्य मी.	प्रगति(मी.)			डिपलायड रिगे	संचित 2016-17
					दिन	रिगे	संचित		
द.क्षेत्र	आइरन और	डीएमजी कर्नाटक (APC)-RC DRILLING	एस के सतपती	0	0		1		
		डीएमजी कर्नाटक (SWPL)-RC DRILLING		0	0		1		
		डीएमजी कर्नाटक (SUPER ENG.)-CORE		5	2	14	2		
	कोयला	सोमावरम (KARTIKEY)	के. सुकुमार	113	4	178	4		
		चितलपुडी (SWPL)		57	6	90	6		
		चितलपुडी (MAHESHWARI MINING PVT. LTD.)		42	6	72	6		
		गोल्ड के जी एफ DUMPS D-11 (MOM)	बी बी सामल	12	3	33	3		
पू.क्षेत्र	आइरन और	किरीवुरु (GEMCO-KATI)	ए. यू. गजभिए	0	0		1		
		कोयला सुरसा ब्लॉक (MINING ASSOCIATE)	नितीश कुमार	33	3	172	5	1 RIG UF, 1 RIG RC (02/02)	
		गुरादिही (MINING ASSOCIATE)	बी एन सिंह	87	5	201	6	1 RIG US (01/02)	
		योग (ख)		15000	349	29	760	35	65870

संचित प्रगति आउटसॉसिंग 02.01.17 तक 610 मी. 27 डिलों से

संचित प्रगति आउटसॉसिंग 02.02.16 तक 321 मी. 3 डिल से

कुल योग (क+ख) 02-02-17 54125 1689 87 3369 102 401951

संचित प्रगति (क+ख) 02-01-2017 तक 2680 मी. 92 डिलों से

संचित प्रगति (क+ख) 02-02-16 तक 1948 मी. 75 डिलों से

यू/एस: 4, यू/एफ: 2, यू/आर: 0, बी/डी: 1, अन्य: 8

ग. अन्य कार्य

प्रयोगशालाएँ / अन्य	लक्ष्य	दिन	संचित	प्रयोगशाला में सेब सम्पू
प्रयोगशाला रसायनिक प्रयोगशाला	6250	145	285	6815
रसायनिक प्रयोगशाला आउटसॉसिंग				30
भौतिक प्रयोगशाला	120	0		49
शैल विज्ञान प्रयोगशाला	55	3	6	271
भूभौतिकी -लौहिंग	25000	315	315	

• दैनिक प्रगति पास नहीं आंकड़े पदसिध

"PLEASE THINK OF THE ENVIROMENT BEFORE YOU PRINT THIS"

अ. कुमार