



मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(मिनी रल कंपनी)

दैनिक प्रगति रिपोर्ट अगस्त-2018 19-08-2018

ISSUED ON 20-08-2018 AT 12.50 HRS

क. वेधन (विभागीय)

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	जिला	राज्य	परियोजना प्रबन्धक (सर्व श्री)	लक्ष मी.	प्रगति (मी.)			डीपलाईड रिमें	संचित 2018-19		
							दिन	रिमें	संचित				
पू. क्षेत्र	कोयला	रामकोला-तातापानी (CMPDIL-MoU)	बलरामपुर	छत्तीसगढ़	नितीश कुमार	5000	201	5	3219	5		388 D : 24 m, N : 21 m, DEP : 421 m, 389 D : 39 m, N : 12 m, DEP : 82 m, 390 D : 18 m, N : 27 m, DEP : 237 m, 395 D : 30 m, N : 15 m, DEP : 156 m.	
	कोयला	जिलगा बरपाली (CMPDIL-MoU)	कोरबा	छत्तीसगढ़	अखिलेश श्रीवास्तव	5500	150	3	3209	5		370 D : 30 m, N : 30 m, DEP : 90 m, 374 : CAS. RETV., US, 385 D : CAS. RETV., N : US, 391 D : 30 m, N : 24 m, DEP : 405 m, 392 D : 18 m, N : 18 m, DEP : 321 m.	
	कोयला	धरमजयगर (CMPDIL-MoU)	रायगढ़	छत्तीसगढ़	के. लक्ष्मणराव	4500	91	3	2108	6		378 D : 06 m, MAINT., N : 12 m, DEP : 868 m, 384 : SPINDLE BD, REPAIRED, 338 : ANCHORING DONE, 363 : GPL DONE.	
	कोयला	गोरही महलोई (CMPDIL-MoU)	रायगढ़	छत्तीसगढ़	जयप्रकाश चौधरी	5500	126	4	1971	5		377 D : 21 m, N : 12 m, DEP : 87 m, 387 D : 18 m, N : 12 m, DEP : 576 m, 393 D : 24 m, N : 21 m, DEP : 324 m, 394 : NON AVAL. OF BH POINTS (03/08).	
	आइरन ओर	जुमका पाथरीपोशी	सुन्दरगढ़	ओड़िशा		0	0	0	20	1		358 : ROD REPAIRING & US.	
	कोयला	उरगा (MoC)	कोरबा	छत्तीसगढ़	खुशीराम	6500	207	5	4299	5		366 D : MAINTENANCE, N : 24 m, DEP : 24 m, 367 D : 18 m, HYD. SERVICING, N : 12 m, BIT CHANGE, DEP : 624 m, 375 D : 33 m, N : 24 m, DEP : 312 m, 372 D : 12 m, BD, N : 21 m, DEP : 865 m, 373 D : 33 m, N : 30 m, DEP : 478 m.	
	कॉपर	राखा-चापरी (MCL)	सिंहभूम	झारखंड	बी. बी. सामल	700	33	2	545	2		382 : 18 m, DEP : 406 m, 383 : 15 m, DEP : 523 m.	
बॉक्साईट	नेतरहाट	लातेहर	झारखंड	श्रीकांत शर्मा	150	0	0	17	1		349 : WEEKLY OFF.		
कुल पू. क्षेत्र						पी. रविन्द्रन, ऑ.प्र.	27850	808	22	15388	30	144122	
म. क्षेत्र	कोयला	सिंगरोली (MoC)	सिंगरोली	मध्य प्रदेश	विजय चन्दन	1600	48	4	792	4			
	कोयला	लाबजी पुसला (CMPDIL-MoU)	कोरिया	छत्तीसगढ़	वी. डी. मेश्राम	6750	245	7	4282	7			
	कोयला	बुढ़ार (CMPDIL-MoU)	शहडोल	मध्य प्रदेश	एच. भनारकर	1200	36	3	485	3			
	कॉपर	आरजे-05 ब्लॉक (NMET)	भीलवाड़ा	राजस्थान		100	0	0	0	2		2 RIGS US FROM SATANA (04/08).	
	कोयला	रेवती (CMPDIL-MoU)	कोरिया	छत्तीसगढ़	मुकेश ओझा	5000	143	4	1880	4			
	आइरन ओर	राजहरा	बालोद	छत्तीसगढ़	मुकेश ओझा	300	10	1	123	1			
	आइरन ओर	नीम का थाना (NMET)	सीकर	राजस्थान	ए. के. तिवारी	250	0	0	64	2		WEEKLY OFF.	
	लिट्ग्राइट	खेदुली (MoC)	नागौर	राजस्थान	पंकज कुमार	1600	70	2	974	2			
पोटाश	लाखासर (NMET)	बीकानेर	राजस्थान	आशीष सिंह	400	18	1	150	1				
कुल म. क्षेत्र						अ. गुलाटी, ऑ.प्र.	17200	570	22	8750	26	57529	
द. क्षेत्र	लिट्ग्राइट	वीरानम (NMET)	सालेम	तमिलनाडू	वी. एंटनी के	2800	45	4	943	4		231 : GPL CARRIED OUT, 213 : HARD FORMATION ENCOUNTERED.	
	बुधनाईट	नामक्कल (NMET)	नामक्कल			6	1	59	1				
कुल द. क्षेत्र						एम. भास्करन, ऑ.प्र.	2800	51	5	1002	5	9605	
योग (क)							47850	1429	49	25140	61	211254	
उत्पादकता									23				

संचित प्रगति (क) 19-07-2018 तक 27206 मी. 62 डीलॉ से संचित प्रगति (क) 19-08-2017 तक 23079 मी. 58 डीलॉ से

ख. वेधन (आउटसोर्सिंग)

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	जिला	राज्य	परियोजना प्रबन्धक (सर्व श्री)	लक्ष मी.	प्रगति (मी.)			डीपलाईड रिमें	संचित 2018-19		
							दिन	रिमें	संचित				
द. क्षेत्र	कोयला	चित्तलपुड़ी (MMPL)	वेस्ट गोदावरी	आंध्र प्रदेश	के. रामप्रमोद		12	1	613	4		1 RIG US & 1 RIG CASING RETRIVAL (08/08), 1 RIG CAS. LOWERING.	
	आइरन ओर	राजहरा (SUPER DRILLING)	बालोद	छत्तीसगढ़	मुकेश ओझा		0	0	60	2		2 RIGS DRILLING WORK HAMPPERED DUE TO HEAVY RAIN.	
योग (ख)							15000	12	1	673	6	11189	

संचित प्रगति आउटसोर्सिंग 19-07-2018 तक 588 मी. 07 डीलॉ से संचित प्रगति आउटसोर्सिंग 19-08-2017 तक 6485 मी. 25 डीलॉ से

कुल योग (क+ख) 19-08-2018 62850 1441 50 25813 67 222443

संचित प्रगति (क+ख) 19-07-2018 तक 27794 मी. 69 डीलॉ से संचित प्रगति (क+ख) 19-08-2017 तक 29564 मी. 83 डीलॉ से

पू/एस: 06, पू/एफ: 00, पू/आर: 00, बी/डी: 01, अन्य: 10

ग. अन्य कार्य

प्रयोगशालाएँ / अन्य	प्रयोगशाला	प्रयोगशाला	लक्ष	दिन	संचित	प्रयोगशाला में रेष नमूने	संचित	प्रयोगशाला में रेष नमूने
प्रयोगशालाएँ	रसायनिक प्रयोगशाला (COAL)	रसायनिक प्रयोगशाला (NON-COAL)	7000	0	2422	21569	390	1073
	रसायनिक प्रयोगशाला (NMET)	रसायनिक प्रयोगशाला प्राइवेट/रेफ्री		0		84		0
	कुल र. प्र.				2812	22726		
	शैल विज्ञान प्रयोगशाला		100	0	57	195		
भूभौतिकी	लागिंग	क. एन. एस. यादव	30000	2153	16761			

SUNDAY CLOSED.

18 & 19 AUGUST 2018 PROGRESS.

"PLEASE THINK OF THE ENVIRONMENT BEFORE YOU PRINT THIS"

(Handwritten Signature)

आशु माधुर
विभागाध्यक्ष (योजना)