



मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
(मिनी रत कंपनी)

दैनिक प्रगति रिपोर्ट नवम्बर-2017 19-11-2017

क. वेधन (विभागीय)

ISSUED ON 20-11-2017 AT 12.20 HRS

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	परियोजना प्रबन्धक	लक्ष मी.	प्रगति (मी.)			डीपलॉड रिगें	संचित 2017-18	
					दिन	रिगें	संचित			
पू. क्षेत्र	कोयला	रामकोला-तातापानी-(CMPDIL-MoU & MoC)	नितीश कुमार	2600	161	4	2311	4		388 D : 32 m, N : 41 m, DEP : 191 m, 389 : 27 m, DEP : 33 m.
		जिलगा बरपाली-(CMPDIL-MoU)	अखिलेश श्रीवास्तव	5300	126	3	2636	3		385 D : 27 m, N : 24 m, DEP : 337 m, 370 D : 21 m, N : 26 m, DEP : 566 m, 374 D : 18 m, N : 12 m, DEP : 388 m, LOW PROGRESS DUE TO FAULTED STRATA.
		धरमजयगर-(CMPDIL-MoU)	पी. रविन्द्रन	4700	81	6	1327	6		378 D : 20 m, N : 18 m, DEP : 289 m, 384 D : 12 m, N : 18 m, DEP : 43 m.
		धरमजयगर (MAHAGENCO)		68	667					
		लाबजी पुसला	वी. डी. नेश्राम	6150	255	6	4157	6		371 D : 12 m, GEAR OIL CHANGE, N : 9 m, REAMED, DEP : 533 m, 386 D : 26 m, N : 34 m, DEP : 142 m, 376 D : 26 m, N : 22 m, DEP : 409 m.
		गोरही महलोई-(CMPDIL-MoU)	अरुण कुमार	2700	114	4	1787	4		377 D : 30 m, N : 30 m, DEP : 342 m, 387 : 18 m, N : 6 m, CAS. SETT., DEP : 160 m.
		उरगा-(MoC)	सुशीराम	6200	201	5	3899	5		366 D : 18 m, N : 18 m, DEP : 554 m, 367 D : 21 m, BH CLOSED, SHIFTED, N: SETT. & 30 m, DEP : 30 m, 375 : 18 m, N : 9 m, BIT CHANGE, DEP : 607 m, 372 D : 27 m, N : 21 m, DEP : 283 m, 373 D : 18 m, HYD. CHANGE, N : 21 m, DEP : 621 m.
कुल पू. क्षेत्र				ए.बी. चौधरी, ऑ.प्र.	27650	1006	28	16784	28	203636
म. क्षेत्र	कोयला	सिंगरौली-(MoC)	विजय चन्दन	1900	42	4	1230	4		
		बुढार-(CMPDIL-MoU)	राजेश पटेल	2000	104	5	1068	5		
		रेवती-(CMPDIL-MoU)	मुकेश ओझा	3000	100	3	1950	4		390 : BH CLOSED.
		लाईम स्टोन नाहरडीह (NMET)	ए. के. तिवारी	150	0	0	91	1		WEEKLY OFF.
		नाहरडीह (PASAPALABODU NMET)		300	11	2	131	2		
		लिग्नाइट प्यायु (MoC)	पंकज कुमार	800	25	1	666	1		
		पोटाश जैतपुर-(MoM)	आशीष सिंह	500	18	1	201	1		
कुल म. क्षेत्र				अरविंद गुलाटी, ऑ.प्र.	8650	300	16	5337	18	63711
द. क्षेत्र	लिग्नाइट	वीरानम-(NMET)	एम. शास्करन	3000	81	4	1229	5		213 : US (12/11).
		गोल्ड के जी एफ-(MoM)	बी. बी. सामल	2000	78	3	749	3		360 : IDLE, 380 : IDLE (26/10), 381 : 42 m, 382 : 15 m, 383 : 21 m.
कुल द. क्षेत्र				दर्शनलाल, ऑ.प्र.	5800	159	7	1978	8	30811
योग (क)					42100	1465	51	24099	54	298157
उत्पादकता						27				

संचित प्रगति (क) 19-10-2017 तक 22426 मी. 60 ड्रिलों से

संचित प्रगति (क) 19-11-2016 तक 19520 मी. 63 ड्रिलों से

ख. वेधन (आउटसोर्सिंग)

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	परियोजना प्रबन्धक	लक्ष मी.	प्रगति (मी.)			डीपलॉड रिगें	संचित 2017-18	
					दिन	रिगें	संचित			
द. क्षेत्र	कोयला	चित्तलपुडी (SWPL)	के. सुकुमार		101	4	1639	6		2 RIGS UNAPPROACHABLE SITE.
		चित्तलपुडी (MAHESHWARI MINING PVT. LTD.)			54	2	690	4		1 RIG UNAPPROACHABLE SITE (17/11), 1 RIG CAS. RETV.
पू. क्षेत्र	कोयला	गुण्डीही (MINING ASSOCIATE)	बी. एन. सिंह		23	1	557	1		
		आइरन ओर जुमका पाथरीपोशी	जे. चौधरी		7	2	48	3		1 RIGS IN READINESS (11/11).
म. क्षेत्र	कोयला	सुरसा ब्लॉक-(MINING ASSOCIATE)	मुकेश ओझा		0	0	0	0		TEMP. SUSPENDED (08/08).
		मैंगनीज मन्दी लांजेरा (NMET) (SUPER DRILLING)	परदेज आलम		0	0	48	4		4 RIGS STAT. NOT REP (10/11).
		आइरन ओर राजहरा (SUPER DRILLING)	मुकेश ओझा		16	2	16	2		DRILLING COMENCED ON (19/11).
		लाईम स्टोन गोथेरा (NMET)	प्रमोद गहलोत		0	0	366	6		6 RIGS COULDN'T OPERATE DUE TO LOCAL PROBLEM.
		लाईम स्टोन जामोदी माहाना (NMET)			15	1	243	1		
योग (ख)					10000	216	12	3606	27	92704

संचित प्रगति आउटसोर्सिंग 19-10-2017 तक 3388 मी. 26 ड्रिलों से

संचित प्रगति आउटसोर्सिंग 19-11-2016 तक 6160 मी. 19 ड्रिलों से

कुल योग (क+ख) 19-11-2017

52100 1680 63 27705 81 390861

संचित प्रगति (क+ख) 19-10-2017 तक 25814 मी. 86 ड्रिलों से

संचित प्रगति (क+ख) 19-11-2016 तक 25680 मी. 82 ड्रिलों से

य/एस: 1, य/एफ: 0, य/आर: 0, बी/डी: 0, अन्य: 17

ग. अन्य कार्य

प्रयोगशालाएँ / अन्य	लक्ष	दिन	संचित	प्रयोग शाला में शेष नमूने	
प्रयोगशालाएँ	रसायनिक प्रयोगशाला (COAL)	7000	0	1798	5646
	रसायनिक प्रयोगशाला (NON-COAL)		0	110	3484
	रसायनिक प्रयोगशाला (NMET)		0	757	5244
	रसायनिक प्रयोगशाला प्राईवेट/रेफ्री		0	0	0
	कुल र. प्र.			2665	14374
भौतिक प्रयोगशाला	120	0		6	
शैल विज्ञान प्रयोगशाला	55	0	50	764	
भूभौतिकी	लॉगिंग	27000	1757	15336	
	स्ट्रैटिग्राफी सर्वे (Stns)		0		
	भूगर्भगत सर्वे (Stns)		0		

SUNDAY OFF.

\* दैनिक प्रगति प्राप्त नहीं आंके प्रदर्शित

"PLEASE THINK OF THE ENVIROMENT BEFORE YOU PRINT THIS"

NO. MEC/PLG/DPR/17-18/822

दिनांक : 20.11.2017

आशु माथुर  
विभागाध्यक्ष ( योजना )