



मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
(मिनी रत्न कंपनी)

दैनिक प्रगति रिपोर्ट जनवरी-2018 21-01-2018

क. वेधन (विभागीय)

ISSUED ON 22-01-2018 AT 12.05 HRS

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	परियोजना प्रबन्धक	लक्ष मी.	प्रगति (मी.)			डीपलॉड रिगें	संचित 2017-18		
					दिन	रिगें	संचित				
पू. क्षेत्र	कोयला	रामकोला-तातापानी-(CMPDIL-MoU & MoC)	नितीश कुमार	4000	144	4	3920	5		388 D : 15 m, BH CLOSED, N : WAITING FOR GPL, 389 D : GPL DONE, N : CAS. RETV., 381 : 33 m, DEP : 237 m, 395 : 33 m, DEP : 333 m.	
		जिलगा बरपाली-(CMPDIL-MoU)	अखिलेश श्रीवास्तव	5800	232	6	4227	6		370 : 12 m, BH CLOSED, CAS. RETV., 374 D : 24 m, N : 21 m, DEP : 171 m, 385 D : 47 m, N : 40 m, DEP : 333 m, 391 D : 21 m, N : 27 m, DEP : 352 m, 392 : 10 m, CAS. SET, DEP : 19 m, 255 : 30 m.	
		धरमजयगर-(CMPDIL-MoU)	के. लक्ष्मणराव	5000	146	6	3571	6		378 D : 27 m, N : 27 m, DEP : 54 m, 384 D : 18 m, N : 12 m, DEP : 295 m, HYD. HOSE PIPE BRUST.	
		लाबजी पुसला (CMPDIL-MoU)	वी. डी. मेश्राम	6800	155	6	5357	7		371 D : 6 m, REPAIRED, N : 15 m, DEP : 187 m, VERY HARD DOLERITE FORM, 378 : 15 m, N : 15 m, DEP : 424 m, 380 D : 21 m, N : 15 m, DEP : 720 m, BH CLOSED, 386 D : 24 m, N : 20 m, DEP : 717 m, 345 : US.	
		गोरही महलोई-(CMPDIL-MoU)	अरुण कुमार	5000	201	6	4136	6		377 D : 24 m, N : 24 m, DEP : 84 m, 387 D : 24 m, N : 15 m, DEP : 312 m, 393 D : 24 m, N : 24 m, DEP : 120 m, 394 D : 24 m, N : 24 m, DEP : 162 m.	
		उरगा-(MoC)	खुशीराम	6400	294	5	5165	5		366 : 18 m, N : 36 m, DEP : 393 m, 367 D : 30 m, N : 30 m, DEP : 159 m, 375 : 21 m, N : 6 m, BIT CHANGE, DEP : 843 m, 372 D : 42 m, N : 42 m, DEP : 330 m, 373 D : 36 m, N : 33 m, DEP : 649 m.	
		कोपर	राखा-चापरी(BHCL)	वी. वी. सामल	1000	0	0	79	2		WEEKLY OFF.
		कुल पू. क्षेत्र	पी. रविन्द्रन, ऑ.प्र.	34000	1172	33	26455	37	272722		
म. क्षेत्र	कोयला	सिंगरोली-(MoC)	विजय चन्दन	1900	48	3	1143	4		339 : US (20/01).	
		बुढार-(CMPDIL-MoU)	राजेश पटेल	2100	39	4	1050	5		353 : US.	
		रेवंती-(CMPDIL-MoU)	मुकेश ओझा	4500	138	4	3272	5		390 : BD.	
		लाईम स्टोन	नाहरडीह (NMET)	ए. के. तिवारी	600	0	0	322	3		WEEKLY OFF.
		लिग्नाइट	प्यायु (MoC)	पंकज कुमार	1600	0	0	104	0		
		खेदुली (MoC)	31		1	193	1				
	पोटाश	जैतपुर-(MoM) / लाखासर	आशीष सिंह	300	0	0	1		CAS. RETV. U/ PROGRESS (10/01), RECONNAISSANCE IS GOING ON TO SETUP NEW LAKHASAR PROJECT (19/01).		
		कुल म. क्षेत्र	अरविंद गुलाटी, ऑ.प्र.	11000	256	12	6083	19	82988		
द. क्षेत्र	लिग्नाइट	वीरानम-(NMET)	वी. पंढरी के	3000	90	4	1411	5		265 : US.	
		कुल द. क्षेत्र	एम. भास्करन, ऑ.प्र.	3000	90	4	1411	5	35884		
		योग (क)		48000	1518	49	33949	61	391593		
		उत्पादकता			25						

संचित प्रगति (क) 21-12-2017 तक 29481 मी. 59 ड्रिलों से      संचित प्रगति (क) 21-01-2017 तक 24409 मी. 66 ड्रिलों से

ख. वेधन (आउटसोर्सिंग)

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	परियोजना प्रबन्धक	लक्ष मी.	प्रगति (मी.)			डीपलॉड रिगें	संचित 2017-18		
					दिन	रिगें	संचित				
द. क्षेत्र	कोयला	चितलपुडी (SWPL)	के. रामप्रमोद		48	1	1067	6		5 RIGS STAT. NOT REP. (11/01).	
		चितलपुडी (MAHESHWARI MINING PVT. LTD.)		0	0	401	0				
पू. क्षेत्र	कोयला	गुरादिही (MINING ASSOCIATE)	बी. एन. सिंह		27	3	672	3			
		आइरन ओर जुमका पाथरीपोशी (GEMCOKATI)	जे. चौधरी		5	2	88	3		1 RIG STAT. NOT REP.	
म. क्षेत्र	आइरन ओर	राजहरा (SUPER DRILLING)	मुकेश ओझा		6	1	131	2		1 RIG STAT. NOT REP.	
		पोटाश	जैतपुर-(MoM) (SYNERGY GEOTECH)	आशीष सिंह		0	0	204	1		1 RIG STAT. NOT REP. (16/01).
		कोयला	पूरल-(MoC) (APC)	विजय चन्दन		12	1	1419	2		1 RIG US.
		योग (ख)		15000	98	8	3982	17	108656		

संचित प्रगति आउटसोर्सिंग 21-12-2017 तक 6566 मी. 19 ड्रिलों से      संचित प्रगति आउटसोर्सिंग 21-01-2017 तक 8510 मी. 34 ड्रिलों से

कुल योग (क+ख) 21-01-2018      63000      1616      57      37932      78      500250

संचित प्रगति (क+ख) 21-12-2017 तक 36047 मी. 78 ड्रिलों से      संचित प्रगति (क+ख) 21-01-2017 तक 32919 मी. 100 ड्रिलों से

यू/एस: 5, यू/एफ: 0, यू/आर: 0, बी/डी: 1, अन्य: 15

ग. अन्य कार्य

प्रयोगशालाएँ / अन्य	लक्ष	दिन	संचित	प्रयोग शाल में शेष नमूने	
रसायनिक प्रयोगशाला (COAL)	7000	0	1260	8757	SUNDAY OFF.
रसायनिक प्रयोगशाला (NON-COAL)		0	289	4172	
रसायनिक प्रयोगशाला (NMET)		0	409	4762	
रसायनिक प्रयोगशाला प्राईवेट/रिफ्री		0		0	
कुल र. प्र.			1958	17691	
शैल विज्ञान प्रयोगशाला	55	0	61	702	
भूमीतिकी	27000	2462	22731		20 & 21 JANUARY PROGRESS.
लॉगिंग					
बैथिटी सर्वे (Stns)		0			
मगनेटिक सर्वे (Stns)		0			

\* दैनिक प्रगति प्राप्त नहीं आंके प्रदर्शित

"PLEASE THINK OF THE ENVIROMENT BEFORE YOU PRINT THIS"

NO. MEC/PLG/DPR/17-18/1006

दिनांक : 22.01.2018

आशु माथुर  
विभागाध्यक्ष ( योजना )