



**मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
(मिनी रल कंपनी)  
**दैनिक प्रगति रिपोर्ट मई-2017 28.05.2017**

**क. वेधन (विभागीय)**

ISSUED ON 29-05-2017 AT 12.00 HRS

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	परियोजना प्रबन्धक	लक्ष्य मी.	प्रगति(मी.)			डिपलायड रिगे	संचित 2017-18
					दिन	रिगे	संचित		
पू.क्षेत्र	कोयला	रामकोला-तातापानी.(CMPDIL-MoU & MoC)	नितीश कुमार	2000	82	3	1644	4	MEC-270 CLOSED GPL DONE, US (28/05). 370 D: 0 m, N: 0 m, DEP: 476 m, STARTING PROB. IN ENGINE. INFORMED TO KORES ENGINEER. 374 D: 30 m, N: 30 m, DEP: 451 m. (28/05). 378 D: 13 m BH CLOSED, US, N: 39 m, DEP: 52 m, 363 : UR, 384 D: 36 m, N: 20 m, DEP: 400 m. 371 D: 20 m, N: 19 m, DEP: 457 m, 279 UR, 376 D: 25 m, N: 30 m, DEP: 606 m 377 : BD, WAITING FOR SPARES FROM KORES, DEP: 447 m. HIGHTECH 366 D: 27 m, N: 15 m, DEP: 579 m, 367 D: 27 m, N: 21 m, DEP: 375 m, 375 D: 36 m, N: 36 m, DEP: 205 m, 372 D: 30 m, N: 30 m, DEP: 202 m, 373 D: 36 m, N: 30 m, DEP: 154 m. OPERATION CONCLUDED. (27/05).
		जिलगा बरपाली-(CMPDIL-MOU)	एम. भास्करन	5300	174	5	4797	6	
		धरमजयगढ़ -(CMPDIL-MOU)-DOLESARA	पी. रविन्द्रन	4700	171	5	4149	6	
		लाबजी पुसला	वी. डी. मेश्राम	5400	163	5	5138	6	
		गोरही महलौई (CMPDIL-MOU)	एस. एन. खड्से	2700	66	3	2635	4	
		उरगा (MOC)	खशौराम	6000	294	6	6448	6	
लाईमस्टोन	रानीगांव (NMET)	200	0	0	183	0			
		कुल पू.क्षेत्र	ए. बी. चौधरी, आं.प्र.	26300	950	27	24993	32	52600
म.क्षेत्र	कोयला	सिंगरोली-(MoC)	विजय चन्दन	1900	40	4	1747	4	
		बुधर -(CMPDIL MoU)	ए.के. सिंह	2100	80	5	1874	5	
		रेवती (CMPDI-MOU)	मुकेश ओझा	2500	120	3	2125	3	
लाईम स्टोन	सतना (NMET)	ए. के. तिवारी	800	27	5	665	5		
		कुल म.क्षेत्र	मुश्ताक, आं.प्र.	7300	267	17	6411	17	13161
प.क्षेत्र	लिग्नाइट	देसवाल (MOC)	अरविन्द गुलाटी	3400	99	4	3610	5	264 UF WATER LOSS. (28/05).
		कुल प.क्षेत्र	अरविन्द गुलाटी आं.प्र.	3400	99	4	3610	5	
द.क्षेत्र	लिग्नाइट	वीरानम (NMET)	गसल खान	1800	36	2	1079	3	340 SHORT. OF MANPOWER. (25/05)
		कोयला सोमावरम (APMDC)	के. सुकुमार	800	73	2	749	2	
		गोल्ड के जी एफ (MOM)	बी बी सामल	1400	0	0	1192	6	
		कुल द.क्षेत्र	दर्शनलाल आं.प्र.	4000	109	4	3020	11	
	पोटाश	जैतपुर (MOM)	शेखर प्रसाद	800	0	0	107	2	2 RIGS UR (26/05).
				800			107	2	337
		योग (क)		41800	1425	52	38141	67	79395
		उत्पादकता			21				

संचित प्रगति (क) 28-04-2017 तक 37988 मी. 66 दिनों से

संचित प्रगति (क) 28-05-2016 तक 31720 मी. 73 दिनों से

**ख. वेधन (आउटसोर्सिंग)**

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	परियोजना प्रबन्धक	लक्ष्य मी.	प्रगति(मी.)			डिपलायड रिगे	संचित 2017-18
					दिन	रिगे	संचित		
द.क्षेत्र	आइरन ओर	डीएमजी कर्नाटक (SUPER ENG.)-CORE	एस के सतपती		0	0	274	4	2 RIG IDLE FOR MANPOWER, 1 RIG US, 1 RIG IDEAL FOR WANT OF WATER (25/05).
		कोयला चित्तलपुडी (SWPL)	के. सुकुमार		136	6	4043	6	
		चित्तलपुडी (MAHESHWARI MINING PVT. LTD.)			42	3	1677	6	
पू.क्षेत्र	आइरन ओर	बोलानी (GEMCO-KATI)	ए. यू. गजमिए		12	2	302	3	1 RIG US. (26/05).
		कोयला गुरादिही (MINING ASSOCIATE)	बी एन सिंह		82	6	2517	6	
	कोयला	सुरसा ब्लॉक (MINING ASSOCIATE)	मुकेश ओझा		110	5	3037	5	RIG STAT NOT REP (16/05)
		पूरेल- C BLOCK (APC)	विजय चन्दन		99	4	3471	4	
		मैंगनीज मान्द्री लांजेरा (NMET)(SUPER DRILLING)	परवेज आलम		5	2	80	3	
म.क्षेत्र	लाईम स्टोन	सतना (GEO-TECH EXPLORATION)	ए. के. तिवारी		24	1	167	1	
		योग (ख)		15000	510	29	15568	38	33371

संचित प्रगति आउटसोर्सिंग 28.04.2017 तक 16455 मी. 36 दिनों से

संचित प्रगति आउटसोर्सिंग 28.05.2016 तक 2290 मी. 4 दिनों से

**कुल योग (क+ख) 28-05-2017 56800 1935 81 53708 105 112765**

संचित प्रगति (क+ख) 28-04-2017 तक 54442 मी. 102 दिनों से

संचित प्रगति (क+ख) 28-05-2016 तक 34009 मी. 77 दिनों से

यू/एस: 3, यू/एफ: 4, यू/आर: 4, बी/डी: 1, अन्य: 12

**ग. अन्य कार्य**

प्रयोगशालाएँ / अन्य	लक्ष्य	दिन	संचित	प्रयोग शाला में शेष नमूने
प्रयोगशालाएँ				
रसायनिक प्रयोगशाला (COAL)	7000	0	3250	1433
रसायनिक प्रयोगशाला (NON-COAL)		0	3011	4222
रसायनिक प्रयोगशाला आउटसोर्सिंग				40
कुल र. प्र.ए.			6261	5655
भौतिक प्रयोगशाला	120	0	57	0
शैल विज्ञान प्रयोगशाला	55	0	50	402
भूभौतिकी				
-लॉगिंग	27000	1286	27445	
थैविटी सर्वे (Stns)		40	1086	
मगनेटिक सर्वे (Stns)		40	1086	

SUNDAY OFF

\* दैनिक प्रगति प्राप्त नहीं आंके प्रदर्शित  
"PLEASE THINK OF THE ENVIROMENT BEFORE YOU PRINT THIS"

अ. कुमार