



मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(मिनी रल कंपनी)

दैनिक प्रगति रिपोर्ट अप्रैल-2018 24-04-2018

क. वेधन (विभागीय)

ISSUED ON 25-04-2018 AT 12.25 HRS

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	जिला	राज्य	परियोजना प्रबन्धक (सर्व श्री)	लक्ष मी.	प्रगति (मी.)			डिपलाइंड रिगें	
							दिन	रिगें	संचित		
पू. क्षेत्र	कोयला	रामकोला-तातापानी (CMPDIL-MoU)	बलरामपुर	छत्तीसगढ़	नितीश कुमार	4600	155	5	4268	5	388 D : 30 m, N : 18 m, DEP : 388 m, 389 D : 36 m, N : 32 m, DEP : 467 m, 390 : 15 m, DEP : 145 m, 395 : 21 m, DEP : 246 m.
		जिलगा बरपाली (CMPDIL-MoU)	कोरबा	छत्तीसगढ़	अखिलेश श्रीवास्तव	6300	186	4	4748	5	370 D : 18 m, N : 15 m, DEP : 222 m, 374 D : SHIFTING, N : 30 m, DEP : 30 m, 392 D : BH CLOSED, CAS RETV., N : SHIFTING, 385 D : 27 m, N : 27 m, DEP : 645 m, 391 D : 36 m, N : 33 m, DEP : 69 m.
		धरमजयगर (CMPDIL-MoU)	रायगढ़	छत्तीसगढ़	के. लक्ष्मणराव	5000	207	5	4275	6	378 D : 30 m, N : 33 m, DEP : 328 m, 384 D : 45 m, N : 42 m, DEP : 232 m, 309 : US.
		लाबजी पुसला (CMPDIL-MoU)	कोरिया	छत्तीसगढ़	बी. डी. मेश्राम	7200	309	7	7289	7	371 D : 36 m, N : 30 m, DEP : 430 m, 376 D : 27 m, N : 30 m, DEP : 400 m, 380 D : 36 m, N : 27 m, DEP : 450 m, 386 D : 42 m, N : 06 m, DEP : 328 m.
		गोरही महलोई (CMPDIL-MoU)	रायगढ़	छत्तीसगढ़	अरुण कुमार	6000	112	6	3938	6	377 D : 12 m, N : 9 m, BH CLOSED AT 398 m, 387 D : 15 m, N : 12 m, DEP : 63 m, 393 D : 12 m, N : 09 m, DEP : 351 m, 394 D : 15 m, N : 12 m, DEP : 88 m.
		उरगा (MoC)	कोरबा	छत्तीसगढ़	खुशीराम	7500	211	5	5953	5	366 D : 30 m, N : 27 m, DEP : 550 m, 367 D : 21 m, N : 21 m, DEP : 657 m, 375 D : 36 m, N : 37 m, DEP : 582 m, 372 D : 24 m, N : 9 m, BIT CHANGE, DEP : 783 m, 373 D : 6 m, BH CLOSED AT 1111 m, N : PULL OUT, WAITING FOR GPL.
	कॉपर	राखा-चापरी (HCL)	सिंहभूम	झारखंड	बी. बी. सामल	1200	18	2	670	3	383 : 9 m, DEP : 174 m, 396 : 9 m, DEP : 325 m, 382 : BH CLOSED, WORK HAMPERED DUE TO LOCAL BANDH.
कुल पू. क्षेत्र						पी. रविन्द्रन, ऑ.प्र.	37800	1198	34	31141	37
म. क्षेत्र	कोयला	सिंगरोली (MoC)	सिंगरोली	मध्य प्रदेश	विजय चन्दन	1900	48	4	1215	4	362 : US TO SATANA (22/04), 359 : UF.
		बुदवार (CMPDIL-MoU)	शहडोल	मध्य प्रदेश	राजेश पटेल	2100	12	3	490	5	369 : BD GEAR BOX (21/04).
		रेवंती (CMPDIL-MoU)	सरगुजा	छत्तीसगढ़	मुकेश ओझा	4600	95	4	2207	5	VERY HARD FORMATION.
	आइरन ओर	नीम का थाना (NMET)	सीकर	राजस्थान	ए. के. तिवारी	300	1	2	97	2	1 RIG UF (14/04).
	लिंग्राइट	खेदुली (MoC)	नागौर	राजस्थान	पंकज कुमार	1700	62	2	1442	2	
	पोटाथ	लाखासर (NMET)	बीकानेर	राजस्थान	आशीष सिंह	500	0	0	37	1	
कुल म. क्षेत्र						अ. गुलाटी, ऑ.प्र.	11100	218	15	5487	19
द. क्षेत्र	लिंग्राइट	वीरानम (NMET)	सालेम	तमिलनाडू	वी. एटनी के	3200	82	4	1266	4	
कुल द. क्षेत्र						एम. भास्करन, ऑ.प्र.	3200	82	4	1266	4
योग (क)							52100	1498	53	37894	60
उत्पादकता								25			

संचित प्रगति (क) 24-03-2018 तक 43612 मी. 59 ड्रिलों से

संचित प्रगति (क) 24-04-2017 तक 31386 मी. 66 ड्रिलों से

ख. वेधन (आउटसोर्सिंग)

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	जिला	राज्य	परियोजना प्रबन्धक (सर्व श्री)	लक्ष मी.	प्रगति (मी.)			डिपलाइंड रिगें
							दिन	रिगें	संचित	
द. क्षेत्र	कोयला	चित्तलपुड़ी (MMPL)	वेस्ट गोदावरी	आंध्र प्रदेश	के. रामप्रमोद	30	2	1109	3	LAND NEGOTIATION ON FOR DEPLOYMRNT OF CLOSED RIG.
पू. क्षेत्र	कोयला	गुरादिही (MINING ASSOCIATE)	बर्दवान	वेस्ट बंगाल	आशीष के गुप्ता	0	0	949	1	1 RIG BH CLOSED (23/04).
	आइरन ओर	जुमका पाथरीपोशी (GEMCOKATI)	सुरेन्द्रगढ़	ओड़ीसा	जे. चौधरी	0	0	0	3	NO DRILLING DUE TO EXPIRY OF CONTRACT PERIOD (01/04).
म. क्षेत्र	आइरन ओर	राजहरा (SUPER DRILLING)	बालोद	छत्तीसगढ़	मुकेश ओझा	0	0	17	2	2 RIGS UF (13/04).
	पोटाथ	लाखासर (NMET) (SYNERGY GEOTECH)	बीकानेर	राजस्थान	आशीष सिंह	0	0	0	1	1 RIG US TO LAKHASAR (11/03).
	कोयला	पूरैल (MoC) (APC)	सिंगरोली	मध्य प्रदेश	विजय चन्दन	0	0	0	2	2 RIGS BH SITE NOT APPROACHABLE - AGRICULTURE LAND (26/02).
योग (ख)						15000	30	2	2075	12

संचित प्रगति आउटसोर्सिंग 24-03-2018 तक 3670 मी. 16 ड्रिलों से

संचित प्रगति आउटसोर्सिंग 24-04-2017 तक 13516 मी. 36 ड्रिलों से

कुल योग (क+ख) 24-04-2018 67100 1528 55 39969 72

संचित प्रगति (क+ख) 24-03-2018 तक 47282 मी. 75 ड्रिलों से

संचित प्रगति (क+ख) 24-04-2017 तक 44902 मी. 102 ड्रिलों से

यू/एस: 4, यू/एफ: 4, यू/आर: 0, बी/डी: 1, अन्य: 8

ग. अन्य कार्य

प्रयोगशाला/अन्य	प्रयोगशाला/अन्य	लक्ष	दिन	संचित	प्रयोगशाला में संचित
प्रयोगशालाएँ	रसायनिक प्रयोगशाला (COAL)	7000	410	2378	23358
	रसायनिक प्रयोगशाला (NON-COAL)		10	573	1027
	रसायनिक प्रयोगशाला (NMET)		10	322	804
	रसायनिक प्रयोगशाला प्राईवेट/रेफ्री		0	0	0
	कुल र. प्र.		430	3273	25189
भूभौतिकी	शैल विज्ञान प्रयोगशाला	100	0	137	497
	लागिंग	30000	400	24778	

* दैनिक प्रगति प्राप्त नहीं आकड़ प्रदायित

"PLEASE THINK OF THE ENVIRONMENT BEFORE YOU PRINT THIS"

NO. MEC/PLG/DPR/17-18/1191

दिनांक : 25.04.2018

आशु माथुर
विभागाध्यक्ष (योजना)