



मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मिनी रत्न कंपनी)

दैनिक प्रगति रिपोर्ट सितंबर-2017 25-09-2017

क. वेधन (विभागीय)

ISSUED ON 26-09-2017 AT 12.20 HRS

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	परियोजना प्रबन्धक	मी.	प्रगति (मी.)			डीपलाइंड रिगें	संचित 2017-18			
					दिन	रिगें	संचित					
पू. क्षेत्र	कोयला	रामकोला-तातापानी-(CMPDIL-MoU & MoC)	नितीश कुमार	2000	68	3	2279	4	388 BH POINT NOT APP. (24/09), 389 : 51 m. FOREST AUTHORITY STOPPED WORK (25/09) 378 : D : 15 m, N : 9 m, DEP : 430 m, 384 D : US N : 19 m D : 19 m, 363 BH CL / CAS. RET. (25/09) 371 D : 27 m, N : 29 m, DEP : 342 m, 386 D : 18 m, N : 12 m, DEP : 501 m, 376 D : 36 m, N : 24 m, DEP : 363 m. 377 D : 19 m, N : SWITCH & WIRE BURNT. DEP : 421 m, DEP : 89 m, 375 D : 15 m, N : 12 m, DEP : 748 m, 372 D : 508 m. 366 D : 25 m, N : 17 m, DEP : 435 m, 367 D : 36 m, N : 27 m, DEP : 15 m, N : 12 m BH CL, 373 D : 27 m, N : 24 m, DEP : 203 m.			
		जिलगा बरपाली-(CMPDIL-MoU)	आतिश बागडे	5300	0	0	3816	6				
		धरमजयगर-(CMPDIL-MoU)	पी. रविन्द्रन	4700	48	4	1230	6				
		धरमजयगर (MAHAGENCO)			24					1299		
		लाबजी पुसला	वी. डी. मेश्राम	5400	190	6	5496	6				
		गोरही महलोई-(CMPDIL-MoU)	स्मितेश वेहेरा	2700	61	4	1864	4				
उरगा-(MoC)	खुशीराम	6000	210	5	5421	5						
कुल पू. क्षेत्र				26100	601	22	21405	31	159257			
म. क्षेत्र	कोयला	सिगरोली-(MoC)	विजय चन्दन	1900	110	4	1221	4	244 & 353 US (24/09)			
		बुढार-(CMPDIL-MoU)	ए. के. सिंह	2100	67	3	1069	5				
		रेवंती-(CMPDIL-MoU)	मुकेश ओझा	2500	105	4	2394	4				
		नाहरडीह	ए. के. तिवारी		7	2	132	2				
कुल म. क्षेत्र				6500	289	13	4816	15	36435			
प. क्षेत्र	लिग्नाइट	प्यायु (MoC)	पंकज कुमार		0	0	147	1	GPL / US (25/09)			
		कुल प. क्षेत्र						147		1	11181	
द. क्षेत्र	कोयला	वीरानम-(NMET)	एम. भास्करन	3000	72	4	1510	5	213 US (25/09) 268 US (25/09) 380 : 15 m, 381 : 12 m, 382 : 9 m, 383 : 24 m. 361 : 8 m, DEP : 826 m.			
		सोमावरम-(APMDC)	के. सुकुमार	800	15	1	608	2				
		गोल्ड के जी एफ-(MoM)	बी. वी. सामल	2000	60	4	1399	4				
		कुल द. क्षेत्र				5800	147	9		3517	11	23719
		पोटाश	जैतपुर-(MoM)	आशीष सिंह	800	8	1	284		1		
योग (क)				39200	1045	45	30169	59	231955			
उत्पादकता					18							

संचित प्रगति (क) 25-08-2017 तक 30573 मी. 56 ड्रिलों से

संचित प्रगति (क) 25-09-2016 तक 25801 मी. 60 ड्रिलों से

ख. वेधन (आउटसोर्सिंग)

क्षेत्र	खनिज	परियोजना	परियोजना प्रबन्धक	लक्ष मी.	प्रगति (मी.)			डीपलाइंड रिगें	संचित 2017-18
					दिन	रिगें	संचित		
द. क्षेत्र	कोयला	चितलपुडी (SWPL)	के. सुकुमार		52	3	3120	6	1 RIG BD (12/09), 1 RIG UF (17/09), 1 RIG UF.
		चितलपुडी (MAHESHWARI MINING PVT. LTD.)			42	4	1946	6	
पू. क्षेत्र	कोयला	गुरादिही (MINING ASSOCIATE)	बी. एन. सिंह		57	2	1028	2	
म. क्षेत्र	कोयला	सुरसा ब्लॉक-(MINING ASSOCIATE)	मुकेश ओझा		0	0		0	TEMP. SUSPENDED UPTO OCT. 2017 (08/08).
		मैंगनीज	मान्द्री लांजेरा (NMET) (SUPER DRILLING)	परवेज आलम	2	3	42	3	
		आइरन और	राजहरा (SUPER DRILLING)	मुकेश ओझा	0	0	10	1	
प. क्षेत्र	लाईम स्टोन	गोथेरा (NMET)	प्रमोद गहलोत		32	4	554	5	1 RIGS US/CAS. JAM. (19/09).
योग (ख)				15000	185	16	6700	23	81960

संचित प्रगति आउटसोर्सिंग 25-08-2017 तक 8298 मी. 25 ड्रिलों से

संचित प्रगति आउटसोर्सिंग 25-09-2016 तक 4068 मी. 19 ड्रिलों से

कुल योग (क+ख) 25-09-2017

54200 1230 61 36869 82 313915

संचित प्रगति (क+ख) 25-08-2017 तक 38871 मी. 81 ड्रिलों से

संचित प्रगति (क+ख) 25-09-2016 तक 29868 मी. 79 ड्रिलों से

यू/एस: 6, यू/एफ: 3, यू/आर: 0, बी/डी: 1, अन्य: 11

ग. अन्य कार्य

प्रयोगशालाएँ	प्रयोगशालाएँ / अन्य	लक्ष	दिन	संचित	प्रयोग शाल में शेष तम्बू
प्रयोगशालाएँ	रसायनिक प्रयोगशाला (COAL)	7000	175	3243	5410
	रसायनिक प्रयोगशाला (NON-COAL)		28	365	1987
	रसायनिक प्रयोगशाला (NMET)		80	1187	3983
	रसायनिक प्रयोगशाला प्राईवेट/रिफ्री		0		0
	कुल र. प्र.		283	4795	11380
भूभौतिकी	भौतिक प्रयोगशाला	पोलिय दास	120	0	6
	शैल विज्ञान प्रयोगशाला	सयान्तन पाल	55	3	52
भूभौतिकी	लांबिंग	के. एन. एस. यादव	27000	0	20049
	गैविटी सर्वे (Stns)		0		
	मगनेटिक सर्वे (Stns)		0		

* दैनिक प्रगति प्राप्त नहीं आंकड़े प्रदर्शित

"PLEASE THINK OF THE ENVIROMENT BEFORE YOU PRINT THIS"

NO. MEC/PLG/DPR/17-18/713

दिनांक : 26.09.2017

आशु माथुर
विभागाध्यक्ष (योजना)